

ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
 AREA USUARIA: GERENCIA DESARROLLO URBANO RURAL

N°	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (S/.)					ESTADO DEL SERVICIO		
					AVANCE FISICO	% DE AVANCE	AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE			
1	RES PROC 4 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-572 - Ruta: Emp. AP- 102 - Emp. AP-513 CON 27.62 KM DE LONGITUD, AP-715 - Ruta: Emp. AP-538 - Buena Vista CON 6.53 KM DE LONGITUD, AP-684 - Ruta: Emp. AP-536 - Emp. AP-536 CON 5.44 KM DE LONGITUD, AP-713 - Ruta: Emp. PE-3S - Emp. AP-104 CON 7.28 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE TALAVERA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 46.87 KM	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3,196,084.80	S/.	2,788,887.57	87.26%	S/.	1,896,968.10	59.35%	EN EJECUCION
2	RES PROC 5 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-682 - Ruta: Emp. R-69_ Emp- R-68 CON 3.92 KM DE LONGITUD, AP-676 - Ruta: Emp. PE-3S_ Emp. AP-536 CON 8.38 KM DE LONGITUD, AP-678 - Ruta: Emp. R-53_ Emp. R-52_ Emp. AP-682 CON 4.40 KM DE LONGITUD, AP-677 - Ruta: Emp. R-53_ Emp. R-68 CON 3.30 KM DE LONGITUD, AP-673 - Ruta: Emp. PE-3OS(Dist. Andahuaylas)_ Emp. AP-534 CON 7.76 KM DE LONGITUD, AP-680 - Ruta: Emp. R-53_ Emp. R-64 CON 4.54 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 32.30 KM	MANCHAROS EIRL	2,202,549.60	S/.	1,859,789.98	84.44%	S/.	812,240.85	36.88%	EN EJECUCION
3	RES PROC 6 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-566 - Ruta: Emp. PE-3S_ Andahuaylas- Ccarancalla CON 7.04 KM DE LONGITUD, AP-565 - Ruta: Emp. PE-3S(Andahuaylas) - Emp. AP-534 (Pischo) CON 11.00 KM DE LONGITUD, Emp. AP-565 - Ruta: Emp. AP-565_Yunca_Wayrapata CON 2.79 KM DE LONGITUD, AP-564 - Ruta: R-144_ Andahuaylas_Pta. Carretera CON 4.13 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 24.96 KM	E.J.C. SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	1,702,032.80	S/.	1,449,364.67	85.15%	S/.	575,665.72	33.82%	EN EJECUCION
4	RES PROC 07 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-711 - Ruta: Emp. AP-111 - Emp. AP-536 CON 19.74 KM DE LONGITUD, AP-706 - Ruta: Emp. R-100_ Emp. R-114 CON 4.61 KM DE LONGITUD, AP-700 - Ruta: Emp. AP-536_ Emp. R110 CON 4.25 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 28.60 KM	CONSTRUCTORA ENCISO SAC	1,950,245.60	S/.	6,023.44	0.31%	S/.	-	0.00%	EN EJECUCION



ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
AREA USUARIA: GERENCIA DESARROLLO URBANO RURAL

N°	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (S/.)					ESTADO DEL SERVICIO		
					AVANCE FISICO	% DE AVANCE	AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE			
5	RES PROC 8 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-704 - Ruta: Emp. R-110_Emp. R-100 CON 4.60 KM DE LONGITUD, AP-698 - Ruta: Emp. PE-3OB_Yanayoc CON 19.22 KM DE LONGITUD, AP-688 - Ruta: Emp. AP- 534_ Emp. R-90 CON 3.42 KM DE LONGITUD, AP-674 - Ruta: Emp. PE-3OB_Andahuaylas. CON 8.36 KM DE LONGITUD, AP-690 - Ruta: Emp. PE-3OB_Emp. PE-3OB CON 7.86 KM DE LONGITUD, AP-692 - Ruta: Emp. AP- 536_ Emp. R-90 CON 4.21 KM DE LONGITUD, AP-672 - Ruta: Emp. PE-3OB_Emp. AP-107 CON 14.86 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 62.53 KM	CONSORCIO YANAYOC (integrado por las empresas CORPORACIÓN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA TOLITO WAQ S.A.C y ASOCIACIÓN CIVIL LA ESPERANZA)	4,263,946.40	S/.	3,613,442.05	84.74%	S/.	1,806,312.82	42.36%	EN EJECUCION
6	RES PROC 9 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-685 - Ruta: Emp. AP-698(Cruz pata)_Sucaraylla CON 5.10 KM DE LONGITUD, Emp. AP-698 - Ruta: Emp. AP-698(Chitcca Rumi)_Llulluchaccoc CON 4.05 KM DE LONGITUD, Emp. AP-698 - Ruta: Emp. AP-698(Huaracco occo)_ CCACCE CON 2.11 KM DE LONGITUD, Emp. AP-700 - Ruta: Emp. AP-700(Kullkunchayoc)_ Emp. AP-698_Sucaraylla CON 6.10 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 17.36 KM	ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	1,183,785.60	S/.	993,382.68	83.92%	S/.	615,832.30	52.02%	EN EJECUCION
7	RES PROC 10 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-581 - Ruta: Emp. AP-100 - Toctopata CON 9.51 KM DE LONGITUD, Ruta: Emp. PE-3S- Cotahuacho Union Progreso_Los Chankas CON 10.00 KM DE LONGITUD, AP-570 - Ruta: Emp. AP-100 - Emp. AP-100 CON 7.96 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 27.47 KM	CORPORACION AYALA PRADO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	1,873,189.60	S/.	1,626,552.98	86.83%	S/.	960,762.56	51.29%	EN EJECUCION
8	RES PROC 11 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: Ruta: Emp. PE-3S- Churrubamba CON 16.00 KM DE LONGITUD, Ruta: Emp. PE-3S- Huayllabamba CON 15.00 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 31.00 KM	PASURI E.I.R.L.	2,113,902.40	S/.	1,842,530.17	87.16%	S/.	1,758,363.12	83.18%	EN EJECUCION



ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
 AREA USUARIA: GERENCIA DESARROLLO URBANO RURAL

N°	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (S/.)					ESTADO DEL SERVICIO		
					AVANCE FISICO	% DE AVANCE	AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE			
9	RES PROC 12 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: Ruta: Emp. PE-3S- Llulluchayoc CON 10.00 KM DE LONGITUD, Ruta: Emp. PE-3S- Huaycon_ Laguna_Alta CON 18.60 KM DE LONGITUD, Ruta: Emp. PE-3S- Uma Churco CON 8.00 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 36.60 KM	CALMER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CALMER S.A.C	2,495,768.80	S/.	3,039,771.35	121.80%	S/.	1,038,881.55	41.63%	EN EJECUCION
10	RES PROC 13 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-711 - Ruta: Emp. AP-511 - Emp. AP-536 CON 9.10 KM DE LONGITUD, TRAMO: EMP. R-94(DIST. TURPO)- EMP. AP-720(YANACOMA) - EMP. AP-184 (CONTUCNA); ANDAHUAYLAS APURIMAC CON 15.00 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE TURPO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 24.10 KM	CONSTRUCTORA ENCISO SAC	1,643,388.80	S/.	1,431,802.51	87.13%	S/.	1,302,603.44	79.26%	EN EJECUCION
11	RES PROC 14 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES:TRAMO: EMP. AP-104 (PUERTA BLANCA)-EMP. AP-721 (TORACCA); ANDAHUAYLAS - APURIMAC CON 8.88 KM DE LONGITUD, Emp. AP-721 - Ruta: Emp. AP-721 (Dist. Turpo) -Chayansa CON 19.80 KM DE LONGITUD, AP-720 - Ruta: Emp. PE-30B (Occollo)_AP-705 (Soccospata) CON 12.30 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE TURPO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 40.98 KM	HUAMAN HILARES YOSSHI	2,794,441.60	S/.	1,886,330.02	67.50%	S/.	702,422.18	25.14%	EN EJECUCION
12	RES PROC 15 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: Emp. AP-694 - Ruta: Emp. AP-694 _ PE-30B (Santa Anita- Nahuinpuquio) CON 5.59 KM DE LONGITUD, AP-686 - Ruta: Emp. AP-536 (Pataccocha)- Emp. AP-534(Cumanaylla) CON 5.60 KM DE LONGITUD, AP-690 - Ruta: Emp. PE-30B(Huancabamba) _ Emp. PE-30B CON 8.26 KM DE LONGITUD, AP-692 - Ruta: Emp. AP-536(Cumanaylla)_ Emp. PE-30B Checche) CON 5.55 KM DE LONGITUD, AP-696 - Ruta: Emp. Emp. AP-536(Sacclaya)_ Emp. PE-30B (Haraccopata) CON 3.06 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 28.06 KM	ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	1,913,422.40	S/.	1,607,274.81	84.00%	S/.	1,506,812.90	78.75%	SUSPENDIDO POR FALTA DE INSPECTOR



ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
 AREA USUARIA: GERENCIA DESARROLLO URBANO RURAL

N°	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (S/.)					ESTADO DEL SERVICIO		
					AVANCE FISICO	% DE AVANCE	AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE			
13	RES PROC 16 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AP-743 - Ruta: Emp. AP-106 _ Llacama_Chillihua_Limite departamental, DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD DE 36.30 KM	CONSORCIO - CONSORCIO VIAL DK-EDYABAL	2,475,311.20	S/.	2,143,566.61	86.60%	S/.	1,156,111.27	46.71%	EN EJECUCION
14	RES PROC 17 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-744 - Ruta: Emp. AP-106(Toroscana)_ Chucchumpi_Emp.AP-743 CON 12.00 KM DE LONGITUD, Ruta: Emp. PE-30B (Tumiriccocha): Ccachccacha CON 4.90 KM DE LONGITUD, Ruta: Emp. AP-106_Huapcaya_ Chocceceña CON 8.10 KM DE LONGITUD, Ruta: Emp. AP-740_Pacopampa_ Santa Rosa CON 8.16 KM DE LONGITUD - DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 33.16 KM	A & C ROMER CONTRATISTAS GENERALES SRL	2,261,193.60	S/.	1,441,192.58	63.74%	S/.	1,132,616.10	50.09%	EN EJECUCION
N°	RES PROC 18 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-568 - Ruta: Emp. PE-3S CON 3.53 KM DE LONGITUD, Emp. PE-3S - Ruta: Emp. PE-3S - Ccotamarca CON 3.53 KM DE LONGITUD, AP-670 - Ruta: Emp. PE-3S - Emp. PE-30B CON 12.31 KM DE LONGITUD, AP-667 - Ruta: Emp. PE-30B - Emp. R-49 CON 4.48 KM DE LONGITUD, AP-664 - Ruta: Emp. AP-526 - Emp. R-49 CON 16.53 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 40.36 KM	ASOCIACION CIVIL PERLA PINCOS	2,753,316.80	S/.	2,365,278.19	85.91%	S/.	-	0.00%	EN EJECUCION
16	RES PROC 19 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-665 - Ruta: Emp. PE-3S - Emp. R-49 CON 4.86 KM DE LONGITUD, AP-659 - Ruta: Emp. PE-3S - Lliupapuquio CON 33.52 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 38.38 KM	CONSORCIO YHESY (SILVERCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Y LA EMPRESA YHESY CONSTRUCTORES S.A.C.)	2,617,148.00	S/.	1,635,207.47	62.48%	S/.	1,432,765.85	54.75%	EN EJECUCION



ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
AREA USUARIA: GERENCIA DESARROLLO URBANO RURAL

N°	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (S/.)					ESTADO DEL SERVICIO		
					AVANCE FISICO	% DE AVANCE	AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE			
17	RES PROC 20 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-657 - Ruta: Emp. PE-3S (Dist. San Jerónimo) - ANCATIRA-CUPISA CON 15.11 KM DE LONGITUD, Emp. PE-3S - Ruta: Emp. PE-3S - Champaccocha - Lliupapuquio CON 5.44 KM DE LONGITUD, Emp. PE-3S - Ruta: Emp. PE-3S - Santa Rosa - Limite Pacucha CON 6.64 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 27.19 KM.	CONSORCIO VIAL JJK conformado por las empresa JJK-WIL S.A.C. Y LA EMPRESA MFRV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)	1,854,096.80	S/.	1,571,346.49	84.75%	S/.	439,934.15	23.73%	EN EJECUCION
18	RES PROC 21 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-476 - Ruta: Emp. PE-3S(Nueva Esperanza) - Emp. PE-3S CON 11.92 KM DE LONGITUD, AP-724 - Ruta: Emp. AP-105 - Lamay CON 4.29 KM DE LONGITUD, AP-723 - Ruta: Emp. R-73_ Emp. R-73 CON 8.65 KM DE LONGITUD, TRAMO: EMP. PE 3S - EMP. AP 102 (TARAMBA); ANDAHUAYLAS - APURIMAC CON 14.63 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 39.49 KM	CONSORCIO VIAL APURIMAC (conformado por la EMPRESA UNION KAQUIABAMBA E.I.R.L. y ACOSTA CASTRO AMILCAR)	2,692,839.20	S/.	1,412,448.43	52.45%	S/.	1,371,672.77	50.94%	EN EJECUCION
19	RES PROC 22 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-578 - Ruta: Emp. AP-516 - Emp. AP-117 CON 10.70 KM DE LONGITUD, AP-577 - Ruta: Emp. AP-516 - Emp. AP-517 CON 11.72 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE KAQUIABAMBA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 22.42 KM	GERCONCER SOLUCIONES SAC	1,528,828.80	S/.	1,331,992.11	87.13%	S/.	726,229.72	47.50%	EN EJECUCION
20	RES PROC 23 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-741 - Ruta: Emp. AP-104 - Huiracochán CON 3.80 KM DE LONGITUD, AP-740 - Ruta: Emp. PE-30B - Emp. AP-104 CON 20.27 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE POMACOCCHA, EMP. AP-739 - Ruta: Emp. AP-739(CHECCHEPAMPA)-SENHUAYCALLE CON 3.74 KM DE LONGITUD, AP-735 - Ruta: Emp. AP-542 - Tumay Huaraca CON 5.82 KM DE LONGITUD, DE LOS DISTRITOS DE HUAYANA Y TUMAY HUARACA RESPECTIVAMENTE, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 33.63 KM	INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2,293,242.40	S/.	1,936,855.31	84.46%	S/.	1,268,778.69	55.33%	EN EJECUCION



ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
AREA USUARIA: GERENCIA DESARROLLO URBANO RURAL

N°	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (S/.)					ESTADO DEL SERVICIO		
					AVANCE FISICO	% DE AVANCE	AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE			
21	RES PROC 24 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. AP-722 - Ruta: Emp. AP-722(UCHUPAMPA)-SAN ANTONIO DE CACHI-HUANTANA-PUTIWACHO, DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 35.20 KM	CONSORCIO VIAL ANDAHUAYLAS (integrado por las empresas ACOSTA CASTRO AMILCAR y CONSULTORA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS J&C S.R.L.)	2,400,302.40	S/.	1,974,939.15	82.28%	S/.	1,598,360.55	66.59%	EN EJECUCION
22	RES PROC 25 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AP-729 - Ruta: Emp AP-104 CON 16.54 KM DE LONGITUD, AP-727 - Ruta: Emp. AP-104 - Emp. AP-104 CON 16.99 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD DE 33.53 KM	MULTISERVICIOS SANTA LUCIA EIRL - ANDAHUAYLAS EIRL	2,286,424.80	S/.	1,810,837.54	79.20%	S/.	828,451.38	36.23%	EN EJECUCION
23	RES PROC 26 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AP-726 - Ruta: HUILLCAYHUA - Emp. AP-104 (Santiago Yanacullo), DEL DISTRITO DE HUANCARAY PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 33.61 KM	INVERSIONES CONSULTORES Y EJECUTORES LOSEAL E.I.R.L	2,291,879.20	S/.	1,880,662.11	82.06%	S/.	396,796.69	17.31%	EN EJECUCION
24	RES PROC 27 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AP-719 - Ruta: Emp. AP-105 - Huancaray, DEL DISTRITO DE HUANCARAY PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD DE 23.83 KM	ZUÑIGA HUANCA NORMA	1,624,977.60	S/.	1,332,748.64	82.02%	S/.	151,104.92	9.30%	EN EJECUCION
25	RES PROC 28 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-575 - Ruta: Emp. AP-516 - Huancas CON 11.18 KM DE LONGITUD, AP-574 - Ruta: Emp. AP-100 - Andarapa CON 21.47 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE ANDARAPA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 32.65 KM	ZUNIGA HUANCA NORMA	2,226,416.80	S/.	1,877,314.03	84.32%	S/.	1,279,422.16	57.47%	EN EJECUCION



ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
 AREA USUARIA: GERENCIA DESARROLLO URBANO RURAL

N°	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (S/.)					ESTADO DEL SERVICIO		
					AVANCE FISICO	% DE AVANCE	AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE			
26	RES PROC 29 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AP-573 - Ruta: Emp. AP-513 - Umaca - DEL DISTRITO DE ANDARAPA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD DE 30.28 KM	J.CH. INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J.CH. INGENIEROS S.A.C.	2,064,228.80	S/.	1,074,519.40	52.05%	S/.	939,921.23	45.53%	EN EJECUCION
27	RES PROC 30 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AP-571 -Ruta: Emp. AP-100 - Huampica, DEL DISTRITO DE ANDARAPA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD DE 43.56 KM	CONSORCIO RH INGENIEROS (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA QMED E.I.R.L. Y GRUPO R.H. INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)	2,969,797.60	S/.	2,530,812.03	85.22%	S/.	1,532,344.48	51.60%	EN EJECUCION
28	RES PROC 31 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-738 - Ruta: Emp. AP-104 - Emp. R-134 CON 9.64 KM DE LONGITUD, AP-733 - Ruta: Emp. AP-733(CHACCRAMPA)_SOYA CON 12.50 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE CHACCRAMPA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 22.14 KM	E.J.C. SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	1,509,735.20	S/.	1,309,695.29	86.75%	S/.	1,018,233.24	67.44%	EN EJECUCION
29	RES PROC 32 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO: EMP. AP-104 - EMP.AP-508;ANDAHUAYLAS APURIMAC CON 3.06 KM DE LONGITUD, EMP. AP-104 - Ruta: Emp. AP-104(CHIARA) - RIO CON 12.00 KM DE LONGITUD, EMP. AP-104 - Ruta: Emp. AP-104(HUANIPA)- CHILLMAY CON 4.00 KM DE LONGITUD, EMP.AP-726 - Ruta: Emp. AP-726(NUEVA HUYCAYWA _ANTIGUA HUYCAYWA CON 2.30 KM DE LONGITUD, EMP.AP-104 - Ruta: Emp. AP-104_EMP.AP-726(CP. NUEVA HUYCAYWA) CON 5.09 KM DE LONGITUD - DEL DISTRITO DE CHIARA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 26.45 KM	GARCIA PARIONA FRED OISTER	1,803,635.20	S/.	1,557,138.39	86.33%	S/.	1,511,993.99	83.83%	EN EJECUCION



ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
AREA USUARIA: GERENCIA DESARROLLO URBANO RURAL

N°	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (S/.)					ESTADO DEL SERVICIO		
					AVANCE FISICO	% DE AVANCE	AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE			
30	RES PROC 33 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-595 - Ruta: Emp. AP-525 - Juan Velazco CON 8.77 KM DE LONGITUD, AP-596 - Ruta: Emp. AP-101 - Emp. AP-101 CON 8.84 KM DE LONGITUD - DEL DISTRITO DE PACOBAMBA; AP-600 - Ruta: Emp. PE-3S - Emp. PE-3SE CON 8.99 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 26.60 KM	MFRV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	1,813,864.80	S/.	1,552,326.41	85.58%	S/.	333,539.07	18.39%	EN EJECUCION
31	RES PROC 34 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-590 _ AP-589 - Ruta: Emp. AP-100_Emp. AP-100 CON 12.27 KM DE LONGITUD, AP-588 - Ruta: Emp. PE-3S _Emp. AP- 100 CON 15.00 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE KISHUARA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 27.27 KM	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA QMED E.I.R.L.	1,859,552.00	S/.	1,836,949.44	98.78%	S/.	669,382.79	36.00%	EN EJECUCION
32	RES PROC 35 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-585 - Ruta: Emp. PE-3S _Emp. AP-584 CON 9.50 KM DE LONGITUD, AP-586 - Ruta: Emp. PE-3S _Emp. PE-3S CON 11.02 KM DE LONGITUD, AP-587 - Ruta: Emp. PE-3S _Toncco Bamba CON 5.00 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE KISHUARA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 25.52 KM	J.CH. INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J.CH. INGENIEROS S.A.C.	1,740,219.20	S/.	658,778.14	37.86%	S/.	450,299.03	25.88%	EN EJECUCION
33	RES PROC 36 - 2020-MPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: AP-952 - Ruta: Emp. AP-100_ Colpa CON 10.00 KM DE LONGITUD, Ruta: Emp. PE-3S _ Lambraspata CON 10.00 KM DE LONGITUD, Ruta: Emp. PE-3S _Emp. PE-3S CON 10.80 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE KISHUARA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 30.80 KM	ZUNIGA HUANCA NORMA	2,100,264.00	S/.	1,041,039.61	49.57%	S/.	76,841.38	3.66%	EN EJECUCION
TOTAL ACUMULADO				72,500,032.80	S/.	56,420,799.60	77.82%	S/.	31,291,665.00	43.16%	

